

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

**Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kamionka Nowa od km
0+000 do km 1+355. Długość odcinka 1,355km**

I. ZAKRES ROBÓT I KOLEJNOŚĆ REALIZACJI.

Wszystkie roboty wykonywane będą w pełnym zakresie:

1. Organizacja placu budowy.
2. Roboty ziemne (nasypy)
3. wykopy wąskoprzestrzenne przy remoncie przepustów.
4. Zabezpieczenie istniejącej infrastruktury technicznej.
5. Zasypanie wykopów.
6. Wykonanie podbudowy
7. Wykonanie nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego.
8. Wykonanie nawierzchni poboczy z kruszywa

II. WYKAZ ISTNIEJĄCYCH OBIEKTÓW LINIOWYCH NA TERENIE ROBÓT.

Występują: sieć telefoniczna

III. WYKAZ ELEMENTÓW ZAGOSPODAROWANIA TERENU, MOGĄCYCH SPOWODOWAĆ ZAGROŻENIE.

Brak

IV. WYKAZ PRZEWIDYWANYCH ZAGROŻEŃ PODCZAS REALIZACJI ROBÓT

- a. roboty ziemne wąskoprzestrzenne z wykorzystaniem szalunków przestawnych wykonywane na odkład do maksymalnej głębokości do 1,5 m
 - skala: mała
 - rodzaj: zagrożenie zdrowia lub życia ludzi, uszkodzenia sprzętu
 - miejsce i czas: na terenie budowy, podczas wykonywania remontu przepustu.
- b. zasypanie wykopów
 - skala: mała
 - rodzaj: zagrożenie zdrowia lub życia ludzi, uszkodzenia sprzętu
 - miejsce i czas: na terenie budowy, podczas wykonywania robót zasypania wykopów
- c. wykonanie podbudowy i nawierzchni
 - skala: średnie
 - rodzaj: zagrożenie zdrowia lub życia ludzi, uszkodzenia sprzętu
 - miejsce i czas: na terenie budowy, podczas wykonywania robót nawierzchni

V. WYKAZ SPOSOBU INSTRUKTAŻU PRACOWNIKÓW PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO REALIZACJI ROBÓT SZCZEGÓLNIE NIEBEZPIECZNYCH.

Należy przeprowadzić (bezpośrednio przed przystąpieniem do robót) instruktaż stanowiskowy w celu przypomnienia pracownikom o zagrożeniach związanych z wykonywaniem robót w wykopach.

- wyznaczyć osobę bezpośrednio kierującą pracownikami przy wykonywaniu prac szczególnie niebezpiecznych,
- przypomnieć pracownikom o zasadach stosowania środków ochrony indywidualnej,

VI. WYKAZ ŚRODKÓW ZAPOBIEGAWCZYCH – TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH.

1. Należy przestrzegać bezwzględnie przepisów i zasad BHP, sprawdzić czy pracownicy posiadają aktualne szkolenie wstępne, okresowe oraz czy są zapoznani z ryzykiem zawodowym występującym na stanowisku pracy.
2. Środki ochrony indywidualnej pracownika (odzież ochronna, kaski) oraz wykrywacze gazów.
3. Stosować szalunki przestawne w trakcie robót ziemnych.
4. Założyć przepusty ochronne na istniejące kable telekomunikacyjne.
5. Należy wyznaczyć i zapewnić drogę ewakuacyjną na wypadek wystąpienia zagrożenia zdrowia pracowników lub pożaru, awarii sprzętu.

VII. UWAGI KOŃCOWE.

Prace budowlane związane z projektowaną budowlą zgodnie z §6 ust.1 lit.k:
Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. z sprawie szczegółowego zakresu i formy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz szczegółowego zakresu rodzajów robót budowlanych, stwarzających zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi, należą do robót stwarzających ryzyko zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.

W ZWIĄZKU Z POWYŻSZYM PRZED ROZPOCZĘCIEM ROBÓT BUDOWLANYCH KIEROWNIK BUDOWY POWINIEN SPORZĄDZIĆ PLAN BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA.